

平成27年度 公共事業再評価対象事業一覧

(金額:百万円)

No	事業主体	担当部局	分野	該当項目	事業名	路河川名等	箇所名 (市町村名)	採択年度	現行計画 ※網掛()内は前回再評価時					前回の 対応方針	再評価案	
									完成 予定 年度	総事業費	H27末 事業 進捗率 (%)	H27末 用地 進捗率 (%)	H28以降 残事業費		部方針 (案)	今後の コスト 縮減額
1	県	建設部	河川	②	防災・安全交付金	一級河川 砥川	下諏訪町 赤砂	H18	-	-	-	-	-	-	(見直して) 継続	30
									H32	3,570	72.5%	78.6%	980			
2	県	建設部	河川	②	防災・安全交付金	一級河川 金原川	東御市 海善寺北 ～本海野	H18	-	-	-	-	-	-	継続	-
									H37	2,900	50.7%	42.7%	1,429			
3	県	建設部	河川	④	防災・安全交付金	一級河川 求女川	東御市 田中	H3	H25	(1,350)	(85.2%)	(99.1%)	(200)	継続	継続	-
									H35	1,570	82.8%	99.1%	270			
4	県	建設部	住宅	④	県営住宅建替事業	県営住宅アルプス団地	安曇野市	H13	(H32)	(2,620)	(25.9%)	-	(1,941)	計画変更	継続	-
									H37	2,620	26.7%	-	1,920			
合計 4件																

【該当項目】①事業採択後5年間を経過した後も未着工の事業

- ②事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業(国土交通省所管補助事業(交付金を除く)は5年間)(再評価)
- ③事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
- ④再評価実施時から5年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業(再々評価)
- ⑤その他必要と認める事業

平成 27 年度 公共事業再評価対象事業位置図

