

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	上田市	ひらいじ 平井寺	谷止工 N=2個 落石予防工 A=6,387㎡	373,020	0	32,857	H19 ~ H29	○H27変更 工期1年増 事業費減402,958千円→373,020千円(△29,938千円) 谷止工3個→2個
2	岡谷市	よこかわざん 横川山	谷止工 N=3個	570,000	83,800	116,200	H24 ~ H29	○H27変更 工期1年増 谷止工4個→3個 事業費増 409,500千円→ 570,000千円(160,500千円)
3	伊那市	おぼら 小原	谷止工 N=2個 床固工 N=7個	181,300	24,200	0	H23 ~ H28	○H27変更 事業費減 191,000千円→181,300千円(△9,700千円) 谷止工3個→2個
4	伊那市	りゅうとう 竜東	谷止工 N=10個 山腹工0.71ha アンカー工N=80本 森林整備 77.0ha	599,000	45,000	242,483	H22 ~ H30	○H27変更 山腹工0.30ha→0.71ha、森林整備80.0ha→77.0ha
5	伊那市	りゅうさい 竜西	谷止工 N=9個 森林整備 56.0ha	285,000	7,000	260,000	H26 ~ H30	○H27変更 工期1年増 事業費増 230,000千円→285,000千円(55,000千円)
6	辰野町	こまざわ 駒沢	谷止工 N=8個 森林整備 19.8ha	83,900	24,200	0	H24 ~ H28	○H27変更 事業費増 82,470千円→83,900千円(△1,430千円) 森林整備20.4ha→19.8ha
7	箕輪町	ひがしみのわ 東箕輪	谷止工 N=4個 床固工 N=4個	158,000	32,800	56,470	H24 ~ H29	○H27変更 工期1年増 事業費減 178,500千円→158,000千円(20,500千円) 谷止工6個→4個
8	駒ヶ根市	なかかわ 中沢	谷止工 2個 土留工 3個 法枠工 395㎡ 森林整備 9.1ha	63,200	20,000	43,200	H27 ~ H29	○H27変更 工期1年増 事業費減 79,500千円→63,200千円(△16,300千円) 森林整備13.3ha→9.1ha
9	飯田市	のそこやま 野底山	流路工L=67m 山腹工A=0.40ha 森林整備 50.0ha	158,700	26,000	67,000	H26 ~ H29	○H27変更 流路工74m→67m
10	松川町	かみかたぎり 上片桐	谷止工 N=5個	200,000	18,000	122,178	H25 ~ H31	○H27変更 工期2年増
11	阿智村	せいなじ 清内路	谷止工 N=8個	295,000	0	263,229	H25 ~ H30	○工法再検討のためH28見送り

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
12	根羽村	そとやま 外山	谷止工N=8個 森林整備100ha	280,000	50,200	220,800	H27 ~ H31 ○H27変更 谷止工9個→8個 森林整備150ha→100ha	
13	南木曾町	かきぞれ 柿其	法枠工 A=1,200㎡ 落石予防工 A=689㎡ アンカー工 N=40本	386,650	88,800	0	H19 ~ H28 ○H27変更(H27記載なし) 工期2年増 事業費増 284,500千円→386,650千円(102,150千円) 落石予防工 1,430㎡→689㎡ アンカー工 40本追加	
14	松本市	ながわ 奈川	谷止工 N=6個	268,547	0	200,000	H23 ~ H30 ○H27変更 事業費増 251,547千円→268,547千円(△17,000千円)	
15	安曇野市	みきと 三郷	谷止工 N=6個	129,900	10,000	52,488	H24 ~ H29 ○H27変更 工期1年増	
16	朝日村	のまたさわ 野俣沢	谷止工 N=5個	275,550	22,200	141,800	H23 ~ H32 ○H27変更 工期3年増 事業費減 287,050千円→275,550千円(△11,500千円) 谷止工 4個→5個	
17	大町市	しおざわがわ 塩沢川	実播工 A=1,568㎡ 補強土工 N=361本	302,500	35,252	10,248	H21 ~ H28 ○H27変更 工期1年増	
18	大町市	ときね 常盤	谷止工 N=5個 流路工2,250m 森林整備8.0ha	255,000	35,600	219,400	H27 ~ H31 ○H27変更 事業費減 300,000千円→255,000千円(△45,000千円) 流路工1,950m→2,250m	
19	小谷村	つちやがわ 土谷川	山腹工5.95ha 森林整備36.6ha	979,592	179,000	757,562	H27 ~ H31 ○H27変更 事業費増 960,000千円→979,592千円(19,592千円) 山腹工5.45ha→5.95ha	
20	小谷村	ふかばら 深原	谷止工9個 土留工7個 森林整備9.0ha	410,000	0	410,000	H27 ~ H31 ○工法再検討のためH28見送り	
21	栄村	さかい 堺	谷止工N=2個 実播工 A=2,650㎡	251,500	0	117,500	H25 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 実播工6,920m <sup>2</sup> →2,650m <sup>2</sup>	
22	栄村	やしき 屋敷	谷止工 N=3個	408,000	0	225,250	H23 ~ H30 ○H27変更 工期2年増 事業費増 230,000千円→408,000千円(178,000千円)	
合計		22箇所		6,914,359	702,052	3,558,665		