

工事 かわら版

新しい道路を造っています！

令和4年 5月号

(主)長野菅平線 落合橋北 道路築造工事

○工事概要： 令和3年度 防災・安全交付金(道路)工事 (主)長野菅平線 長野市 落合橋北1工区

※(長野市上下水道局 発注) 令和3年度 長野菅平線関連下水道工事

※(長野市上下水道局 発注) 令和3年度 長野菅平線関連下水道その2工事

※(長野市上下水道局 発注) 令和3年度 大豆島地区(県道長野菅平線)配水管布設その2工事

施工者：株式会社 喜久屋商会

施工者：共進建設株式会社

施工者：株式会社 喜久屋商会

施工者：株式会社 喜久屋商会

○工 期： 令和3年3月～

○発注者： 長野県長野建設事務所 TEL 026-234-9542(代表:026-233-5151)

【(主)長野菅平線 長野市 落合橋北 令和4年5月の工事について】

R4. 5月末現在、車道終点側の路床安定処理工事を行っています。これは、軟弱な現地盤を固い地盤とするための工程で、石灰系の改良材を路床(舗装の一番下の現地盤)に混合します。丈夫な舗装を造るための下地構築作業であります。

また、併せて、長野市上下水道工事を進めています。工事進捗が遅延していましたが、終点側上下水道工事もいよいよ終盤となってきました。



【工事区間の状況 (R4. 5月)】



早期開通に向けてがんばります！



【事業概要】



【工事の施工状況 (R4. 5月)】



終点側 路床安定処理工 (道路の地盤を固めて強くしています)

終点側の全景

