

(様式第2号)

地域振興推進費事業計画・自己評価書 (実績)

平成30年4月24日

北アルプス地域振興局

提出区分	実績						
整理番号	22	課題区分	C				
実施機関	大町建設事務所		担当課	所属	大町建設事務所整備・建築課		
事業名	北アルプス地域「道の駅」グレードアップ事業 (トイレ環境のグレードアップ)			電話	0261-23-6534		
			E-mail	omachiken-seiken@pref.nagano.lg.jp			
事業概要等	目的 (目指す姿)	多くの観光客を含む当事務所管内の「道の駅」利用者へ、おもてなしの気持ちを伝え、大北地域のイメージアップを図るとともに、次期総合5か年計画北アルプス地域計画で取り組むこととしている、誰もが安心して快適に旅行できる観光地域づくりを推進する。					
	現状と課題	当事務所管内の道の駅(池田・松川・白馬・小谷)には合計で40の便座があり、内25箇所が洋式トイレとなっているが、温水洗浄機能は備えられていないものがほとんどである。近年、一般住宅等での普及状況もあり、利用者からは、道の駅のトイレに温水洗浄機能を付加するよう、多くの要望(苦情)が寄せられている。					
	内容 (変更後の内容)	以下の内訳により、既設洋式トイレに温水洗浄機能を付加する。 ①池田道の駅:2箇所(女性用1、身障者用1) ②松川道の駅:7箇所(男性用2、女性用3、身障者用2) ③白馬道の駅:6箇所(男性用2、女性用2) ④小谷道の駅:10箇所(男性用1、女性用3、身障者用1)					
	事業期間	平成30年2月		～	平成30年3月		
	成果目標	・観光客の大北地域に対するイメージアップ ・「道の駅」利用者の増					
事業費等	事業費	1,377,000 円 (単位:円)					
	節区分	主な内容	当初計画額 a	変更(最終)計画額 b	実績額 c	差引 b-c	備考
	11	温水洗浄便座購入	1,600,000	1,377,000	1,377,000	0	25箇所
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
計		1,600,000	1,377,000	1,377,000	0		
事業実績・成果	事業実績		事業の成果			評価	
	大北管内の道の駅について、県が所管する洋式トイレについては全て温水洗浄機能を付加することができた。		これまで、道の駅利用者から、管理する各町村や県に対し、温水洗浄機能の付加について多くの要望が寄せられていたが、これに応えることができた。些細なことではあるが、こうしたおもてなしが道の駅利用者、大北地域の観光客増につながることに期待する。			○ 期待以上 ● 期待どおり ○ やや下回る ○ 期待以下	
今後の方向性	管内の道の駅トイレにおける和式トイレから洋式トイレへのリニューアルについては、建設部予算により実施できるよう要望していく。						