

平成19年度 地域発 元気づくり支援金事業総括書

| | |
|---------------|---|
| 事業名 | あじさいの里づくり事業 |
| 事業主体 (連絡先) | 稲伏戸あじさい会 会長 吉澤 茂 下伊那郡泰阜村1, 617番地 TEL0260-26-2430 |
| 事業区分 | 環境保全・景観形成事業 |
| 事業タイプ | ソフト・ハード |
| 総事業費 | 3,589,971円 (うち支援金2,530,000円) |

事業内容

- 地域住民の協働作業により、里山の開拓造成・繁茂する竹林を整備し、あじさいと桜の苗を植え、看板・あずまや・休憩所・トイレを設置することにより景観形成と環境の保全を図ると共に、観光地づくりを目指す。
- 薄れつつある地域の連帯感を深め、地域活動の活性化および活力あるむらづくりの実践。
- 繁茂する竹林を整備することにより、制御の方法を探る。

(活動写真)
【別添】

自己評価(事業実施率)【 A 】

事業効果

- 総面積 5,230㎡を整備する。
- 桜苗 80本 あじさい 1,800(既植を含む)の植栽をする。
- 公園に最小限必要なものは、設置することが出来た。
- 会員が、今回の整備・造成にボランティアで延べ130人工出労して、真剣に作業を行った。
- 自己資金は会員と協賛者の寄付によりすべて賄う事が出来た。
- 年数を経ると共に来園者の増加が見込まれる施設と成りうる。

【目標・ねらい】

- 協働作業の持続
- 地域再発見の拠点
- 来園者の増加・交流
- 竹林の制御

自己評価(目標達成率)【 D 】

今後の取り組み

なるべく維持経費を節減できるように造成をすすめたが、花が見られる様になる5年間の管理が園の成否を決めることとなるので、あじさい会会員と老人クラブが協力し合って管理して行くことを確認している。
来園者の増えることが管理の意欲を支えることにつながるので、あじさいウォーキング等観賞者との交流をたいせつにしてゆく。

※ 自己評価欄は「A」90%以上 「B」70~89% 「C」50~69% 「D」49%以下で示すこと。

稲伏戸あじさい園

着手前

平成18年7月



竣工

平成20年5月





竹切り前



竹切り完了

竹材チップ化





看板



休憩所とトイレ



休憩所と東屋



抜根・整地作業



便所棟上げ



あじさい苗植栽