

事業番号	16 01 08	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	松本警察署耐震化・大規模改修事業				担当課	部局	警察本部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	会計課		
	施策の総合的展開	4-2 県民生活の安全確保 1 犯罪のない安全な社会づくり			E-mail	police-kaikei@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H23 ~ H26		

1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> ○ 松本警察署庁舎は耐震性能が低いいため、耐震改修により災害拠点施設としての機能を強化するとともに、来訪する県民の安全の確保を図る。 ○ 建物や設備の老朽化が著しいことから、大規模な改修を実施し、社会変化に対応した地域の安全・安心の拠点を目指すとともに、既存施設の長寿命化による有効活用を図る。
------	--

現状	<ul style="list-style-type: none"> ○ 平成18年度に実施した耐震診断で本館の評価値は0.68と低く、災害拠点施設としての機能と安全が確保できない。 ○ 昭和55年12月の建築から32年が経過し、外壁、内装、電気・機械設備等の劣化が進行している。
----	--

県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務) 【左記の説明、根拠法令等】 警察法、警察法施行令 県民との協働による実施：困難
----------	--

事業内容	① 成果目標 (H25)					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 松本警察署庁舎の耐震化及び大規模改修工事を実施 <ul style="list-style-type: none"> ・ 災害拠点施設として必要な耐震性能(評価値) 1.5を確保 ・ 施設と設備の機能回復と災害対策強化 					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目		実施方法	H25事業実績		
				(当初)	(決算)	H26 (当初)
1. 庁舎耐震化・大規模改修工事		直接	・ 庁舎の耐震化及び大規模改修工事 ・ 工事に伴う工事監理等の業務委託			
			565,162	519,794	545,317	
		合計	565,162	519,794	545,317	

事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26年度
	予算額	前年度繰越				
		当初予算	9,286	45,392	565,162	545,317
		補正予算	-1,474	-6,332	-38,762	
		合計(A)	7,812	39,060	526,400	545,317
	Aの財源	国庫支出金				
		県債		11,000	124,000	439,000
		その他()				
	一般財源		7,812	28,060	402,400	106,317
	決算額(B)		7,812	39,060	519,794	
概算人件費	職員数(人)	0.01	0.01	0.01		
	概算人件費(C)	83	83	83	0	
	概算事業費(B(A)+C)	7,895	39,143	519,877	545,317	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
庁舎耐震化改修工事	設計業務実施中	工事施工(初年度)	工事 50%	達成	工事完了
耐震性能(評価値)					1.5

目標に対する成果の状況	2か年工事の1か年が終了し、目標としていた工事の50%が完了した。
-------------	-----------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 平成26年度は、2か年工事の最終年度であることから、残りの工事50%を実施し、地域の安心・安全と治安及び災害拠点施設としての機能強化を図る。
--------------------	---