

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		73,659,356		72,409,191			70,455,163	
共通仮設費		9,930,890		5,752,344			5,722,783	
純工事費		83,590,246		78,161,535			76,177,946	
現場管理費		23,943,272		8,411,453			8,192,000	
工事原価		107,533,518		86,572,988			84,369,946	
一般管理費等		11,636,482		15,727,012			15,200,054	
工事価格合計		119,170,000		102,300,000		99,570,000	99,570,000	
消費税		5,958,500		5,115,000		4,978,500	4,978,500	
工事費計		125,128,500		107,415,000		104,548,500	104,548,500	

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事					諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区						
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格			当初入札額				金額(C)	数量	単価(b)			金額(B)
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)							
管路			73,659,356			72,409,191				70,455,163			
管きょ工(小口径推進)			54,382,392			54,009,668				51,943,618			
小口径推進工			52,293,700			51,992,451				49,926,401			
管材料	1	式	5,124,400	1		4,914,000		1		4,644,000			
推進工用鉄筋コンクリート管 φ600標準	67	本	3,959,700	67	56,000	3,752,000		63	56,000	3,528,000	1.00		
推進工用鉄筋コンクリート管 φ600半管	1	本	48,700	1	46,000	46,000		0	46,000	0	1.00	設計変更にて減工	
推進工用マンホール可とう管	4	本	1,116,000	4	279,000	1,116,000		4	279,000	1,116,000	1.00		
推進工	1	式	42,854,900	1		42,758,051		1		40,972,409			
推進工【直線部】	168.73	m	38,226,962	168.73	224,596	37,896,083		162.22	223,926	36,325,275	1.00		
排土管・油圧ホース等撤去工	168.73	m	417,606	168.73	2,385	402,421		162.22	2,385	386,894	1.00		
添加材注入工	168.73	m	4,195,471	168.73	26,345	4,445,191		162.22	26,244	4,257,301	1.00		
鉄筋コンクリート管布設	3.37	m	14,861	3.37	4,260	14,356		0.69	4,260	2,939	1.00		
残土処理工	1	式	4,314,400	1		4,320,400		1		4,309,992			
排土処理	200	m3	514,400	200	2,602	520,400		196	2,602	509,992	1.00		
処分費等			3,800,000			3,800,000				3,800,000			
処分費	200	m3	3,800,000	200	19,000	3,800,000		196	19,000	3,724,000	1.00		
仮設備工(任意仮設)	1	式	2,088,692	1		2,017,217		1		2,017,217			
発進坑口工	2	箇所	458,016	2	226,244	452,488		2	226,244	452,488	1.00		
到達坑口工	2	箇所	546,016	2	270,244	540,488		2	270,244	540,488	1.00		
発進鏡切り工	2	箇所	11,808	2	5,206	10,412		2	5,206	10,412	1.00		
到達鏡切り工	2	箇所	11,808	2	5,206	10,412		2	5,206	10,412	1.00		
推進設備等設置撤去	1	式	650,000	1	613,000	613,000		1	613,000	613,000	1.00		
支圧壁	1	式	111,356	1	108,640	108,640		1	108,640	108,640	1.00		
先導体組立・整備	1	回	236,500	1	222,000	222,000		1	222,000	222,000	1.00		

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事					諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区					
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				金額(C)	最終実績額			
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)			数量	単価(b)		
カッタヘッド交換	1	回	57,450	1	54,200	54,200		1	54,200	54,200	1.00	
構造物取壊し殻運搬 DT10t積み	0.9	m3	2,378	0.9	2,464	2,217		0.9	2,464	2,217	1.00	
処分費等			3,360			3,360				3,360		
処分費	2.4	t	3,360	2.4	1,400	3,360		5.5	1,400	7,700	1.00	
地盤改良工(任意仮設工)			13,831,169			13,371,324				13,371,324		
設備据付撤去工	1	式	1,335,433	1		1,319,650		1		1,319,650		
注入設備据付・解体(車上)	1	現場	453,083	1	444,300	444,300		1	444,300	444,300	1.00	
排水汚泥土処理(薬液注入工)		日	882,350		25,010	875,350			25,010	875,350	1.00	
薬液注入工(3-5-7)	1	式	5,994,716	1		5,769,827		1		5,769,827		
先行削孔工(背面防護)	31	本	1,220,780	31	38,797	1,202,707		31	38,797	1,202,707	1.00	
先行削孔工(底盤防護)	17	本	669,460	17	38,797	659,549		17	38,797	659,549	1.00	
先行削孔工(上流防護a)	5	本	48,655	5	9,591	47,955		5	9,591	47,955	1.00	
先行削孔工(上流防護b)	9	本	283,491	9	31,034	279,306		9	31,034	279,306	1.00	
薬液注入工(複相方式)	31	本	2,480,930	31	75,650	2,345,150		31	75,650	2,345,150	1.00	
薬液注入工(複相方式)	17	本	672,520	17	37,850	643,450		17	37,850	643,450	1.00	
薬液注入工(複相方式)	5	本	56,650	5	11,080	55,400		5	11,080	55,400	1.00	
薬液注入工(複相方式)	9	本	562,230	9	59,590	536,310		9	59,590	536,310	1.00	
薬液注入工(3-5-6)	1	式	3,497,698	1		3,379,563		1		3,379,563		
先行削孔工(背面防護)	17	本	661,793	17	38,354	652,018		17	38,354	652,018	1.00	
先行削孔工(底盤防護)	4	本	155,716	4	38,354	153,416		4	38,354	153,416	1.00	
先行削孔工(下流防護a)	5	本	48,655	5	9,591	47,955		5	9,591	47,955	1.00	
先行削孔工(下流防護b)	2	本	63,598	2	31,329	62,658		2	31,329	62,658	1.00	
先行削孔工(上流防護a)	5	本	48,655	5	9,591	47,955		5	9,591	47,955	1.00	
先行削孔工(上流防護b)	9	本	286,191	9	31,329	281,961		9	31,329	281,961	1.00	
薬液注入工(複相方式)	17	本	1,321,920	17	74,190	1,261,230		17	74,190	1,261,230	1.00	
薬液注入工(複相方式)	4	本	138,200	4	33,440	133,760		4	33,440	133,760	1.00	
薬液注入工(複相方式)	5	本	54,900	5	10,670	53,350		5	10,670	53,350	1.00	

平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区												
工事名	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				金額(C)	最終実績額			
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)			数量	単価(b)		
薬液注入工(複相方式)	2	本	99,860	2	47,710	95,420		2	47,710	95,420	1.00	
薬液注入工(複相方式)	5	本	54,900	5	10,670	53,350		5	10,670	53,350	1.00	
薬液注入工(複相方式)	9	本	563,310	9	59,610	536,490		9	59,610	536,490	1.00	
薬液注入工(3-5-5)	1	式	2,886,650	1		2,785,676		1		2,785,676		
先行削孔工(背面防護)	19	本	785,023	19	40,704	773,376		19	40,704	773,376	1.00	
先行削孔工(底盤防護)	5	本	206,585	5	40,704	203,520		5	40,704	203,520	1.00	
先行削孔工(下流防護a)	5	本	72,980	5	14,382	71,910		5	14,382	71,910	1.00	
先行削孔工(下流防護b)	2	本	68,372	2	33,680	67,360		2	33,680	67,360	1.00	
薬液注入工(複相方式)	19	本	1,378,450	19	68,960	1,310,240		19	68,960	1,310,240	1.00	
薬液注入工(複相方式)	5	本	190,350	5	36,560	182,800		5	36,560	182,800	1.00	
薬液注入工(複相方式)	5	本	83,550	5	15,970	79,850		5	15,970	79,850	1.00	
薬液注入工(複相方式)	2	本	101,340	2	48,310	96,620		2	48,310	96,620	1.00	
発生土処分工	1	式	116,672	1		116,608		1		116,608		
砂埋戻し	4	m3	30,384	4	7,550	30,200		4	7,550	30,200	1.00	
排土処理	4	m3	10,288	4	2,602	10,408		4	2,602	10,408	1.00	
処分費等			76,000			76,000				76,000		
処分費	4	m3	76,000	4	19,000	76,000		4	19,000	76,000	1.00	
立坑工			5,185,981			4,768,572				4,880,594		
No.3-5-7発進立坑工			2,282,126			2,106,012				2,163,518		
掘削土留工(任意仮設)	1	式	989,448	1		823,317		1		854,206		
機械土工 掘削積込[バックホウ]	33	m3	5,775	33	147	4,851		33	147	4,851	1.00	
機械土工 掘削積込[バックホウ]	45	m3	7,875	45	147	6,615		45	147	6,615	1.00	
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積]	79	m3	33,812	79	399	31,521		0	399	0	1.00	設計変更にて減工
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積]		m3						79	790	62,410	0.00	設計変更にて増工
残土受け入れ整地	79	m3	6,952	79	50	3,950		79	50	3,950	1.00	
基面整正(床付面の整正作業)	16	m2	4,224	16	260	4,160		16	260	4,160	1.00	
ライナープレート掘削土留工 砂質・粘性	1.9	m	375,060	1.9	163,800	311,220		1.9	163,800	311,220	1.00	

平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区												
工事名 工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～ 1.05を外れる場 合その理由を記 入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
ライナープレート掘削土留工 砂質土	2.5	m	555,750	2.5	184,400	461,000		2.5	184,400	461,000	1.00	
鋼材質料等(任意仮設)	1	式	727,725	1		727,725		1		646,725		
ライナープレート(全損)	4.5	m	729,000	4.5	162,000	729,000		4.0	162,000	648,000	1.00	
すべての諸経費の対象額に含めない			-1,275			-1,275				-1,275		
スクラップ	0.05	t	-1,275	0.05	-25,500	-1,275		0.05	-25,500	-1,275	1.00	
支保工(任意仮設)	1	式	333,851	1		328,148		1		323,921		
支保材設置工	3.61	t	73,499	3.61	18,380	66,351		3.38	18,380	62,124	1.00	
支保工材料費(全損)	1	式	260,352	1	261,797	261,797		1	261,797	261,797	1.00	
グラウト工	1	式	125,700	1		126,533		1		126,533		
グラウト工	6.41	m3	125,700	6.41	19,740	126,533		6.41	19,740	126,533	1.00	
立坑基礎工(任意仮設)	1	式	64,467	1		63,528		1		63,528		
小型構造物クレーン車打設	2.47	m3	64,467	2.47	25,720	63,528		2.47	25,720	63,528	1.00	
覆工版基礎工(任意仮設)		式						1		101,146		
覆工板・覆工板受桁設置		m2						28	3,173	88,844	0.00	変更増(新工種)
基礎砕石工		m2						3.5	1,205	4,217	0.00	変更増(新工種)
小型構造物人力打設		m3						0.35	23,100	8,085	0.00	変更増(新工種)
構造物とりこわし工	1	式	31,958	1		31,395		1		42,093		
舗装版切断工	3.9	m	1,618	3.9	414	1,614		3.9	414	1,614	1.00	
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込)	13.3	m2	1,343	13.3	88	1,170		13.3	88	1,170	1.00	
ダンプトラック運搬	0.4	m3	802	0.4	1,869	747		0.4	1,869	747	1.00	
構造物とりこわし工	1.0	m3	6,380	1.0	6,380	6,380		1.0	6,380	6,380	1.00	
構造物とりこわし工	0.9	m3	10,791	0.9	11,990	10,791		0.9	11,990	10,791	1.00	
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	1.0	m3	2,506	1.0	2,336	2,336		1.0	2,336	2,336	1.00	
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.9	m3	2,378	0.9	2,464	2,217		0.9	2,464	2,217	1.00	
処分費等			6,140			6,140				16,838		
処分費	0.9	t	1,080	0.9	1,200	1,080		3.45	1,200	4,140	1.00	
処分費	2.3	t	1,610	2.3	700	1,610		4.64	700	3,248	1.00	

平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区												
工事名 工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
処分費	2.3	t	3,450	2.3	1,500	3,450		6.3	1,500	9,450	1.00	
仮設水路工(任意仮設)			8,977			5,366				5,366		
暗渠排水管据付	7.8	m	8,977	7.8	688	5,366		7.8	688	5,366	1.00	
No.3-5-6中間立坑工			1,275,248			1,155,776				1,198,247		
掘削土留工(任意仮設)	1	式	695,861	1		590,667		1		631,278		
機械土工 掘削積込[バックホウ]	12	m3	2,100	12	147	1,764		12	147	1,764	1.00	
機械土工 掘削積込[バックホウ]	9	m3	1,575	9	147	1,323		9	147	1,323	1.00	
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積]	21	m3	8,988	21	399	8,379		0	399	0	1.00	設計変更にて減工
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積]		m3						21	790	16,590	0.00	変更増
残土受け入れ整地	21	m3	1,848	21	50	1,050		21	50	1,050	1.00	
埋戻工D	10	m3	17,840	10	1,667	16,670		10	1,667	16,670	1.00	
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3						12	2,700	32,400	0.00	変更増
機械土工 積込[バックホウ]	11	m3	1,870	11	142	1,562		11	142	1,562	1.00	
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積]	11	m3	4,708	11	399	4,389		11	399	4,389	1.00	
基面整正(床付面の整正作業)	3	m2	792	3	260	780		3	260	780	1.00	
ライナープレート掘削土留工 砂質・粘性	1.9	m	248,710	1.9	110,000	209,000		1.9	110,000	209,000	1.00	
ライナープレート掘削土留工 砂質土	2.4	m	378,480	2.4	132,500	318,000		2.4	132,500	318,000	1.00	
ライナープレート取り除き工	1.5	m	28,950	1.5	18,500	27,750		1.5	18,500	27,750	1.00	
鋼材質料等(任意仮設)	1	式	242,085	1		241,995		1		241,995		
ライナープレート(全損)	2.5	m	171,000	2.5	68,400	171,000		2.5	68,400	171,000	1.00	
ライナープレート損料	1.5	m	73,890	1.5	49,200	73,800		1.5	49,200	73,800	1.00	
すべての諸経費の対象額に含めない			-2,805			-2,805				-2,805		
スクラップ	0.11	t	-2,805	0.11	-25,500	-2,805		0.11	-25,500	-2,805	1.00	
グラウト工	1	式	50,789	1		51,126		1		51,126		
グラウト工	2.59	m3	50,789	2.59	19,740	51,126		2.59	19,740	51,126	1.00	
立坑基礎工(任意仮設)	1	式	12,267	1		12,088		1		12,088		
小型構造物クレーン車打設	0.47	m3	12,267	0.47	25,720	12,088		0.47	25,720	12,088	1.00	

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事					諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区					
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～ 1.05を外れる場 合その理由を記 入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
覆工版設置工(任意仮設)	1	式	81,760	1		77,388		1		77,388		
覆工板・覆工板受桁設置	9	m2	31,176	9	3,173	28,557		9	3,173	28,557	1.00	
覆工板賃料	9	m2	36,954	9	3,574	32,166		9	3,574	32,166	1.00	
H型鋼杭賃料	0.558	t	4,648	0.558	11,520	6,428		0.558	11,520	6,428	1.00	
H型鋼杭賃料	0.431	t	3,590	0.431	11,520	4,965		0.431	11,520	4,965	1.00	
基礎砕石工	1.5	m2	1,872	1.5	1,205	1,807		1.5	1,205	1,807	1.00	
小型構造物人力打設	0.15	m3	3,520	0.15	23,100	3,465		0.15	23,100	3,465	1.00	
覆工版撤去工(任意仮設)	1	式	20,385	1		18,766		1		18,766		
覆工板・覆工板受桁撤去	9	m2	19,287	9	1,965	17,685		9	1,965	17,685	1.00	
構造物とりこわし工	0.1	m3	638	0.1	6,380	638		0.1	6,380	638	1.00	
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.1	m3	250	0.1	2,336	233		0.1	2,336	233	1.00	
処分費等			210			210				210		
処分費	0.3	t	210	0.3	700	210		0.0	700	0	1.00	設計変更にて減工
人孔基礎工	1	式	3,238	1		3,079		1		3,079		
小型構造物クレーン車打設	0.07	m3	1,827	0.07	25,720	1,800		0.07	25,720	1,800	1.00	
合板円型型枠[製作・設置撤去]	0.2	m2	1,411	0.2	6,398	1,279		0.2	6,398	1,279	1.00	
空伏せ基礎工	1	式	39,609	1		38,234		1		38,234		
小型構造物クレーン車打設	0.71	m3	19,127	0.71	26,570	18,864		0.71	26,570	18,864	1.00	
型枠工	2	m2	9,476	2	4,281	8,562		2	4,281	8,562	1.00	
鉄筋工	0.046	t	5,409	0.046	117,600	5,409		0.046	117,600	5,409	1.00	
小型構造物クレーン車打設	0.16	m3	4,176	0.16	25,720	4,115		0.16	25,720	4,115	1.00	
型枠工	0.3	m2	1,421	0.3	4,281	1,284		0.3	4,281	1,284	1.00	
舗装版取こわし工(任意)	1	式	17,615	1		17,316		1		19,176		
舗装切断工	3.9	m	1,618	3.9	414	1,614		3.9	414	1,614	1.00	
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込)	7.1	m3	717	7.1	88	624		7.1	88	624	1.00	
ダンプトラック運搬	0.2	m3	401	0.2	1,869	373		0.2	1,869	373	1.00	
構造物とりこわし工	0.5	m3	3,190	0.5	6,380	3,190		0.5	6,380	3,190	1.00	

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事					諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区					
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				金額(C)	最終実績額			
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)			数量	単価(b)		
構造物とりこわし工	0.5	m3	5,995	0.5	11,990	5,995		0.5	11,990	5,995	1.00	
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.5	m3	1,253	0.5	2,336	1,168		0.5	2,336	1,168	1.00	
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.5	m3	1,321	0.5	2,464	1,232		0.5	2,464	1,232	1.00	
処分費等			3,120			3,120				4,980		
処分費	0.4	t	480	0.4	1,200	480		3.45	1,200	4,140	1.00	
処分費	1.2	t	840	1.2	700	840		1.2	700	840	1.00	
処分費	1.2	t	1,800	1.2	1,500	1,800		0.0	1,500	0	1.00	設計変更にて減工
仮設水路工(任意仮設)	1	式	10,717	1		5,889		1		5,889		
暗渠排水管据付	4.6	m	5,294	4.6	688	3,164		4.6	688	3,164	1.00	
暗渠排水管撤去	4.6	m	363	4.6	74	340		4.6	74	340	1.00	
暗渠排水管据付	3.6	m	3,823	3.6	339	1,220		3.6	339	1,220	1.00	
暗渠排水管撤去	3.6	m	309	3.6	81	291		3.6	81	291	1.00	
暗渠排水管撤去	3.6	m	309	3.6	81	291		3.6	81	291	1.00	
暗渠排水管据付(再利用)	3.6	m	619	3.6	162	583		3.6	162	583	1.00	
舗装復旧工	1	式	100,922	1		99,228		1		99,228		
排水構造物工 自由勾配側溝	3.6	m	38,880	3.6	10,800	38,880		3.6	10,800	38,880	1.00	
組合せL型側溝[L4-B200]	3.6	m	35,290	3.6	9,474	34,106		3.6	9,474	34,106	1.00	
排水構造物工 蓋版据付(再利用)	4.0	枚	940	4.0	235	940		4.0	235	940	1.00	
下層路盤工(歩道)	6.0	m2	11,064	6.0	1,802	10,812		6.0	1,802	10,812	1.00	
上層路盤工(歩道)	6.0	m2	5,310	6.0	864	5,184		6.0	864	5,184	1.00	
表層工	6.0	m2	9,438	6.0	1,551	9,306		6.0	1,551	9,306	1.00	
No.3-5-5到達立坑工						1,506,784				1,518,829		
掘削土留工(任意仮設)	1	式	688,988	1		579,485		1		590,042		
機械土工 掘削積込[バックホウ]	11	m3	1,925	11	147	1,617		11	147	1,617	1.00	
機械土工 掘削積込[バックホウ]	15	m3	2,625	15	147	2,205		15	147	2,205	1.00	
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積]	27	m3	11,556	27	399	10,773		0	399	0	1.00	設計変更にて減工
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積]		m3						27	790	21,330	0.00	変更増

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事					諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区						
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格			当初入札額				金額(C)	数量	単価(b)			金額(B)
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)							
残土受け入れ整地	27	m3	2,376	27	50	1,350		27	50	1,350	1.00		
基面整正(床付面の整正作業)	4	m2	1,056	4	260	1,040		4	260	1,040	1.00		
ライナープレート掘削土留工 砂質・粘性	1.5	m	196,350	1.5	110,000	165,000		1.5	110,000	165,000	1.00		
ライナープレート掘削土留工 砂質土	3.0	m	473,100	3.0	132,500	397,500		3.0	132,500	397,500	1.00		
鋼材質料等(任意仮設)	1	式	327,125	1		327,125		1		327,125			
ライナープレート(全損)	4.0	m	328,400	4.0	82,100	328,400		4.0	82,100	328,400	1.00		
すべての諸経費の対象額に含めない			-1,275			-1,275				-1,275			
スクラップ	0.05	t	-1,275	0.05	-25,500	-1,275		0.05	-25,500	-1,275	1.00		
グラウト工	1	式	62,752	1		63,168		1		63,168			
グラウト工	3.20	m3	62,752	3.20	19,740	63,168		3.20	19,740	63,168	1.00		
立坑基礎工(任意仮設)	1	式	17,487	1		17,232		1		17,232			
小型構造物クレーン車打設	0.67	m3	17,487	0.67	25,720	17,232		0.67	25,720	17,232	1.00		
覆工版基礎工(任意仮設)	1	式	496,576	1		494,232		1		494,232			
覆工板・覆工板受桁設置	9	m2	31,176	9	3,173	28,557		9	3,173	28,557	1.00		
覆工板材料費(全損)	9	m2	388,800	9	43,200	388,800		9	43,200	388,800	1.00		
H鋼材料費(全損)	0.558	t	40,176	0.558	72,400	40,399		0.558	72,400	40,399	1.00		
H鋼材料費(全損)	0.431	t	31,032	0.431	72,400	31,204		0.431	72,400	31,204	1.00		
基礎砕石工	1.5	m2	1,872	1.5	1,205	1,807		1.5	1,205	1,807	1.00		
小型構造物人力打設	0.15	m3	3,520	0.15	23,100	3,465		0.15	23,100	3,465	1.00		
舗装版取こわし工(任意)	1	式	18,740	1		18,406		1		19,894			
舗装切断工	5.4	m	2,241	5.4	414	2,235		5.4	414	2,235	1.00		
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込)	9.7	m3	979	9.7	88	853		9.7	88	853	1.00		
ダンプトラック運搬	0.2	m3	401	0.2	1,869	373		0.2	1,869	373	1.00		
構造物とりこわし工	0.5	m3	3,190	0.5	6,380	3,190		0.5	6,380	3,190	1.00		
構造物とりこわし工	0.5	m3	5,995	0.5	11,990	5,995		0.5	11,990	5,995	1.00		
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.5	m3	1,253	0.5	2,336	1,168		0.5	2,336	1,168	1.00		
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.5	m3	1,321	0.5	2,464	1,232		0.5	2,464	1,232	1.00		

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事					諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区					
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～ 1.05を外れる場 合その理由を記 入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
処分費等			3,360			3,360				4,848		
処分費	0.6	t	720	0.6	1,200	720		1.84	1,200	2,208	1.00	
処分費	1.2	t	840	1.2	700	840		1.2	700	840	1.00	
処分費	1.2	t	1,800	1.2	1,500	1,800		1.2	1,500	1,800	1.00	
仮設水路工(任意仮設)	1	式	16,939	1		7,136		1		7,136		
暗渠排水管据付	4.6	m	5,294	4.6	688	3,164		4.6	688	3,164	1.00	
暗渠排水管撤去	4.6	m	363	4.6	74	340		4.6	74	340	1.00	
暗渠排水管据付	3.6	m	10,663	3.6	847	3,049		3.6	847	3,049	1.00	
暗渠排水管撤去	3.6	m	619	3.6	162	583		3.6	162	583	1.00	
No.3-5-6マンホール工			256,250			256,120				256,120		
マンホール設置工			256,250			256,120				256,120		
マンホール材料	1	式	205,960	1	205,960	205,960		1	205,960	205,960	1.00	
削孔代1号	1	式	9,000	1	9,000	9,000		1	9,000	9,000	1.00	
底部工(組立式)	1	箇所	13,690	1	13,560	13,560		1	13,560	13,560	1.00	
組立マンホール工	1	箇所	27,600	1	27,600	27,600		1	27,600	27,600	1.00	
仮設工(任意仮設)			3,564			3,507				3,507		
寒中養生工	1	式	3,564	1		3,507		1		3,507		
直接工事費	1	式	73,659,356	1		72,409,191		1		70,455,163		
運搬費			68,499			68,499				35,622		
運搬費(往路)			54,717			54,717				23,166		
仮設材の運搬	14.03	t	33,672	14.03	2,400	33,672		5.94	2,400	14,256	1.00	
仮設材の積込・取卸し費	14.03	t	21,045	14.03	1,500	21,045		5.94	1,500	8,910	1.00	
運搬費(復路)			13,782			13,782				12,456		
仮設材の運搬	3.534	t	8,481	3.534	2,400	8,481		3.194	2,400	7,665	1.00	
仮設材の積込・取卸し費	3.534	t	5,301	3.534	1,500	5,301		3.194	1,500	4,791	1.00	
技術管理費			552,545			552,545				672,545		
TVカメラ調査										120,000		

比較表一4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

工事名	平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区													
	工種種別	品名規格	単位	入札時			工事完成時(実績)			備考 (市場単価を記入)				
				数量	単価	購入先名			数量		単価	購入先名		
						業者名	所在地	入札者との関係				業者名	所在地	入札者との関係
小口径推進工	推進工用鉄筋コンクリート管 φ600標準管	本	67	56,000	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	63	56,000	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	59100円	
	推進工用鉄筋コンクリート管 φ600半管	本	1	46,000	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0	46,000	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	48700円	
	可とう管 小口径推進工法 φ600標準管	本	4	279,000	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	4	279,000	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	279000円	
	ベントナイト 25kg200メッシュ	袋	591.2	605	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	580	605	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	605円	
仮設備工(任意仮設)	生コン 24-8-25BB (W/C=55%以下)	m ²	0.99	15,400	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0	15,400	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	15400円	
	鉄筋 D16	t	0.020	65,700	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0	65,700	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	65700円	
	鉄筋 D22	t	0.085	65,700	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0	65,700	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	65700円	
薬液注入工(3-5-7)	薬液注入材(溶液型)無機タイプ S	L	27430	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	27430	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	36円	
	薬液注入材(溶液型)無機タイプ L	L	27430	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	27430	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	34円	
薬液注入工(3-5-6)	薬液注入材(溶液型)無機タイプ S	L	16935	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	16935	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	36円	
	薬液注入材(溶液型)無機タイプ L	L	15455	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	15455	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	34円	
薬液注入工(3-5-5)	薬液注入材(溶液型)無機タイプ S	L	12470	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	12470	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	36円	
	薬液注入材(溶液型)無機タイプ L	L	12470	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	12470	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	34円	
発生土処分工	洗滌砂	m ³	4.8	3,800	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	4.8	3,800	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	3800円	
No.3-5-7発進立坑	生コン 18-8-25BB (W/C=65%以下)	m ³	2.62	14,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	2.62	14,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	14600円	
	支保部材H200	t	3.616	72,450	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	3.38	72,450	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	72450円	

工事名	平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
	普通ポルトランドセメント 25kg	t	3.21	20,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	3.21	20,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	20600円
	ベントナイト 25kg200メッシュ	袋	25.64	605	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	25.64	605	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	605円
	ポゾリス(混和剤)No.8	kg	12.82	285	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	12.82	285	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	285円
	高密度ポリエチレン管 シングル φ300	m	7.88	534	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	7.88	534	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	534円
	フライアッシュ	t	1.60	12,500	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	1.60	12,500	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	12500円
	ライナープレート小判型	m	4.5	162,000	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	4.5	162,000	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	162000円
No.3-5-6中間立坑	生コン 18-8-25BB (W/C=65%以下)	m³	1.46	14,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	1.46	14,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	14600円
	生コン 24-8-25BB (W/C=55%以下)	m³	0.75	15,400	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0.75	15,400	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	15400円
	鉄筋 D13	t	0.047	67,200	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0.047	67,200	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	67200円
	硬質塩化ビニル管 VP100	m	3.64	176	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0	176	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	176円
	自由勾配側溝300*600*2000 防音型蓋2枚	個	1.8	11,200	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0	11,200	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	11200円
	普通ポルトランドセメント 25kg入り	t	1.3	20,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	1.3	20,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	20600円
	アスファルト乳剤	L	7.56	81	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	7.56	81	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	81円
	ベントナイト 25kg200メッシュ	袋	10.36	605	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	10.36	605	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	605円
	ポゾリス(混和剤)No.8	kg	5.18	285	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	5.18	285	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	285円
	高密度ポリエチレン管 シングル φ300	m	4.65	534	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	4.65	534	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	534円
	再粒度アスコン(13) 混入率50%	t	0.44	10,200	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0.44	10,200	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	10200円
	再生クラッシャーラン 40mm以下	m³	4.50	2,700	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	17.13	2,700	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	2700円

工事名	平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
	歩車道境界ブロック C種両面R L=600	個	5.94	1,980	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	5.94	1,980	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	1980円
	フライアッシュ	t	0.65	12,500	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0.65	12,500	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	12500円
	ライナープレート円型 φ2000	m	4	68,400	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	4	68,400	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	68400円
No.3-5-5到達立坑	生コン 18-8-25BB (W/C=65%以下)	m ³	0.87	14,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0.87	14,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	14600円
	支保部材H200	t	0.989	72,450	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0	72,450	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	72450円
	硬質塩化ビニル管 VP200	m	3.64	518	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0	518	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	518円
	普通ポルトランドセメント 25kg入り	t	1.6	20,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	1.6	20,600	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	20600円
	ベントナイト 25kg200 メッシュ	袋	12.8	605	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	12.8	605	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	605円
	ポゾリス(混和剤)No.8	kg	6.4	285	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	6.4	285	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	285円
	高密度ポリエチレン管 シングル φ300	m	4.65	534	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	4.65	534	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	534円
	再生クラッシュチャーラン 40mm以下	m ³	0.36	2,700	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0.00	2,700	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	2700円
	覆工板ジャコスデッキ	m ²	9	43,200	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	9	43,200	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	43200円
	フライアッシュ	t	0.80	12,500	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0.80	12,500	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	12500円
	ライナープレート円型 φ2400	m	4	82,100	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	4	82,100	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	82100円
No.3-5-6マンホール工	生コン 18-8-40BB (W/C=60%以下)	m ³	0.19	14,900	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	0.19	14,900	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	14900円
	1号マンホール躯体 1800	個	1	48,800	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	1	48,800	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	48800円
	1号マンホール斜壁 450	個	1	18,100	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	1	18,100	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	18100円
	1号マンホール直壁 1500	個	1	40,500	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	1	40,500	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請け	40500円

比較表一6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名	平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
管きょ工(小口径推進)	とび工	13,000	60.11	大廣建設(株) 協力業者(5年)	13,000	57.94	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	一般運転手	13,000	0.06	大廣建設(株) 協力業者(5年)	13,000	0.06	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	一般運転手	13,000	7.00	㈱フロンティアスピリットEPS 協力業者(11年)	13,000	6.65	㈱フロンティアスピリットEPS 協力業者(11年)	1.0	
	型枠工	13,000	0.47	大廣建設(株) 協力業者(5年)	13,000	0.47	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	土木一般世話役	15,000	68.93	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,000	66.50	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	特殊作業員	15,000	136.26	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,000	131.38	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	普通作業員	13,000	145.71	大廣建設(株) 協力業者(5年)	13,000	140.69	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	溶接工	15,000	4.03	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,000	4.03	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	鉄筋工	15,700	0.24	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,700	0.24	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
地盤改良工	一般運転手	13,000	2.13	大廣建設(株) 協力業者(5年)	13,000	2.13	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	一般運転手	13,000	0.14	㈱フロンティアスピリットEPS 協力業者(11年)	13,000	0.14	㈱フロンティアスピリットEPS 協力業者(11年)	1.0	
	土木一般世話役	15,000	36.07	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,000	36.07	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	

工事名	平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
	特殊作業員	15,000	70.59	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,000	70.59	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	普通作業員	13,000	104.58	大廣建設(株) 協力業者(5年)	13,000	104.60	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
立坑工	とび工	13,000	2.23	大廣建設(株) 協力業者(5年)	13,000	2.15	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	一般運転手	13,000	16.04	大廣建設(株) 協力業者(5年)	13,000	16.04	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	型枠工	13,000	0.57	大廣建設(株) 協力業者(5年)	13,000	0.57	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	土木一般世話役	15,000	16.35	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,000	18.98	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	特殊作業員	15,000	47.92	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,000	50.72	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	普通作業員	13,000	21.34	大廣建設(株) 協力業者(5年)	13,000	26.54	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	溶接工	15,000	1.11	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,000	1.07	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	ブロック工	17,800	0.12	大廣建設(株) 協力業者(5年)	17,800	0.12	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	鉄筋工	15,700	0.26	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,700	0.26	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
マンホール設置工	左官	15,100	0.13	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,100	0.13	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	
	土木一般世話役	15,000	0.02	大廣建設(株) 協力業者(5年)	15,000	0.02	大廣建設(株) 協力業者(5年)	1.0	

比較表－7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及びしゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事 諏訪湖流域 白樺湖幹線 茅野市 ちの 白樺湖11工区																									
工種	種別	入札時											工事完成時											(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せ と判断された場合は、工 事成績が減点されます)		
		配置予定人数										計 (A)	配置予定人数										計 (B)				
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	一般運 転手	型枠工	とび工	鉄筋工	溶接工	ブロック 工	左官		交通誘 導員	世話役	普通 作業員	特殊 作業員	一般運 転手	型枠工	とび工	鉄筋工	溶接工	ブロック 工				左官	交通誘 導員
管きょ工		68.93	145.7	136.3	7.06	0.471	60.11	0.24	4.026				422.8	66.50	140.69	131.38	6.71	0.47	57.94	0.24	4.03				408.0	0.96	数量減
	小口径推進工	60.59	121.3	121.2	7		56.24						366.3	58.16	116.30	116.30	6.65		54.07						351.5	0.96	数量減
	仮設備工	8.337	24.39	15.08	0.06	0.471	3.87	0.24	4.026				56.47	8.34	24.39	15.08	0.06	0.47	3.87	0.24	4.03				56.47	1.00	
地盤改良工		36.07	104.6	70.59	2.268								213.5	36.07	104.60	70.59	2.27								213.5	1.00	
	設備据付撤去	1.5	34		2.128								37.63	1.50	34.00		2.13								37.63	1.00	
	薬液注入工(3-5-7)	16.65	33.44	33.02									83.11	16.65	33.44	33.02									83.11	1.00	
	薬液注入工(3-5-6)	9.737	19.68	19.94									49.36	9.74	19.68	19.94									49.36	1.00	
	薬液注入工(3-5-5)	8.18	16.53	16.13									40.84	8.18	16.53	16.13									40.84	1.00	
	残土処分工		0.92		0.14								1.06		0.92		0.14								1.06	1.00	
立坑工		16.35	21.34	47.92	16.04	0.566	2.226	0.13	1.109	0.12			105.8	18.98	26.54	50.72	16.04	0.57	2.15	0.13	1.07	0.12			116.3	1.10	
	No.3-5-7発進立坑	6.302	7.639	21.66	6.55								43.92	9.04	13.15	24.44	6.55			1.08		0.57			54.82	1.25	
	掘削土留工	5.234	5.554	20.94	6.40								38.13	5.23	5.55	20.94	6.40								38.13	1.00	
	支保工	0.614	0.614					1.155		0.614			2.997	0.57	0.57				1.08		0.57				2.79	0.93	数量減
	グラウト工	0.192	0.385	0.449									1.026	0.19	0.39	0.45									1.026	1.00	
	立坑基礎工	0.222	0.973	0.252									1.447	0.22	0.97	0.25									1.447	1.00	
	覆工版設置工													2.78	5.55	2.78									11.11		変更増(新工種)
	構造物取壊し工	0.016	0.051	0.018	0.149								0.234	0.02	0.05	0.02	0.15								0.234	1.00	
	仮設水路工	0.023	0.062										0.085	0.02	0.06										0.085	1.00	
	No.3-5-6中間立坑工	5.302	8.179	13.19	4.761	0.566	0.657			0.306	0.12		33.08	5.25	8.03	13.20	4.76	0.57	0.66	0.13	0.31	0.12			33.01	1.00	
	掘削土留工	4.322	5.427	12.58	4.529								26.86	4.32	5.43	12.58	4.53								26.86	1.00	
	グラウト工	0.078	0.155	0.181									0.414	0.08	0.16	0.18									0.414	1.00	
	立坑基礎工	0.042	0.185	0.048									0.275	0.04	0.19	0.05									0.275	1.00	
	覆工版設置工	0.281	0.537	0.026	0.006		0.414		0.189				1.453	0.28	0.54	0.03	0.01		0.41		0.19				1.453	1.00	
	覆工版撤去工	0.162	0.288		0.006		0.243		0.117				0.816	0.16	0.29		0.01		0.24		0.12				0.816	1.00	
	人孔基礎工	0.015	0.063	0.007		0.041							0.126	0.02	0.06	0.01		0.04							0.126	1.00	
	空伏せ基礎工	0.159	0.598	0.089		0.311		0.13					1.287	0.16	0.60	0.09		0.31		0.13					1.287	1.00	
	舗装版取こわし工	0.009	0.035	0.018	0.079								0.141	0.01	0.04	0.02	0.08								0.141	1.00	
	仮設水路工	0.053	0.152										0.205	0.00	0.00										0	0.00	施工なし

確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	104,548,500円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	104,548,500円
落札率(A/a)←比較表1	85.84%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--