事業基本計画書

2025年 9 月 4 日

長野県知事 様

住 所 長野県岡谷市長地柴宮2-12-6 氏 名 株式会社 グッドライフ 代表取締役 小泉 翔建 (法人にあっては、主たる事務所の) 所在地、名称及び代表者の氏名

長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例第9条第1項(第21条第3項、第27条及び附則第6項において準用する場合を含む。)の規定により、次のとおり提出します。

太陽光発	電施設の設置の場所	長野県佐久市香坂字屋敷前1245、1247-1、1248
事業区域	の位置及び面積	2802.0 ㎡ 位置図、事業区域図のとおり
太陽光発	電力施設の合計出力	200.00kW (太陽電池の合計出力 300.90kW)
太陽光発電事	発電電力の用途	☑売電 □自家消費 設備ID (オフサイトPPA方式により関東圏大企業に電力売電予定)
業の内容及び	設置工事着手予定日	令和8年1月26日
実施予	設置工事完了予定日	令和8年2月28日
定期間	運転開始予定日	令和8年2月28日
	施設撤去予定日	令和38年2月27日
太陽光発 る計画	・電施設の設置に関す	別紙 【太陽光発電施設設置計画書】参照
太陽光発 る事項	経電施設の構造に関す	地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン等を参照の上、設計会社による強度計算を行い、架台について風雪に耐えられる強固なものとする
景観の保討に関す	全のための措置の検 る事項	別紙 【景観の保全のための措置の検討状況書】参照
討に関す ※(環境	全のための措置の検 る事項 配慮区域に太陽光発電施 ける場合に限る。)	
維持管理	計画に関する事項	別紙 【維持管理計画】 参照

	範囲	事業地の半径50mの居住者、土地所有者 事業地が所在する行政区					
関係市町村長及び関係住民の範囲並びにその根拠	根拠	佐久市環境部 環境政策課に確認(佐久市太陽光発電 設備の設置等に関する要綱)該当区長に確認をした。					
事業基本計画説明会の開催の日時及び場所	日時	第1回目 10月11日 19:30~					
	場 東地文化センター						
意見の提出先	〒39 長野 株式	3送提出先】 94-0083 5県岡谷市長地柴宮2-12-6 ご会社グッドライフ あて 『子メール等】 p@good-lifejp.com					
土地の権原の取得予定		会実施後に地域住民の意見を聴き事業実施判断。 後、土地の権限を取得予定					
地域社会に資する事項		で草刈りを行っていただける方を募集し の創出及び区費納入による地域への貢献					
備考	(FA	5先 注話番号) 0266-78-6018 AX番号) 0266-78-6017 i子メールアドレス)info@good-lifejp.com					

注1 該当する□内に レ印を記入すること

- 「太陽光発電施設の設置の場所」欄は、提出に係る太陽光発電施設の事業区域が所在す る土地の地番全て記載すること。
- 「事業区域の位置及び面積」欄には、小数第1位まで記載すること。 「太陽光発電施設の合計出力」欄は、小数第1位まで記載すること。
- 「発電出力の用途」欄は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (平成23年法律第108号) 第9条第1項の規定による申請手続中の場合は、その旨を記載 すること。
- 6 「備考」欄には、電話番号、FAX、電子メールアドレス等の連絡先を記載すること。

太陽光発電施設設置計画書

防災対策等設置施設	□調整池 □管理用道路	□沈砂池 ・ □その他 (☑排水設備	□擁壁)
特定区域の該当 ※該当するものは事業区域図 に明示すること	_ , , , , , , ,	画対象民有林 壊危険区域	□地すべり防 □土砂災害特	
環境配慮区域の該当 ※50キロワット以上の事業 に限る ※該当するものは事業区域図 に明示すること	□国立公園・ □長野県自然 □水道水源保	域森林計画対象 国定公園・長野 環境保全地域 全地区 植物の生息地等	県立自然公園 □郷土環 □水資源	境保全地域 保全地域 護区
工程表	別紙工程表の	通り		
工事車両の運行計画		平日 9:00~17	O 台 2 台×50 日 7:00	
	盛土の有無	無	想定盛土量	m³
NH. IS	切土の有無	無	想定切土量	m³
造成工事	事業区域外か	らの搬入量		— m³
	事業区域から	の搬入量		m³
		7	有	
排水処理設備の有無	排出経路	敷地内浸透処理		
送電設備	□鉄塔	☑電柱	□地下埋設	

太陽光発電所 建設工事 工程表 2025年9月4日

No.	項目						10月	,			归			12月	7			1月			2月			備考
		担当(敬称略)	1 2	3	4	1	2	3 4	1	2	3	4	1	2	3	4	1 :	2 3	4	1	2	3	4	7用与
	農地転用申請									申請			9	完了										
	ガイドライン申請									申請			9	完了										
2	県条例申請																							
	事前申請	2025/9申し込み																						
	説明会																							
	意見要望縦覧期間																							
	意見回答・本申請																							
3	接続協議																							
		中部電力																						
	申請準備・書類作成																							
	軽微変更届	中部電力																						
	接続工事	中部電力																						
4																								
5	資材調達																							
		グッドライフ															納	品						納品予定
		グッドライフ															納	品						納品予定
		グッドライフ															納	品						納品予定
	その他資材	グッドライフ															納	品						納品予定
6	工事																							
	架台・パネル設置	工事業者様(グッドライフ手配)																						令和8年2月まで
	電気工事	工事業者様(グッドライフ手配)																						令和8年2月まで
	フェンス・浸透設備	工事業者様(グッドライフ手配)																						令和8年2月まで
	着手届																							
	完成届け																							令和8年2月末
9	使用前自己確認																							令和8年2月



景観の保全のための措置の検討状況書

項	目	検 討 事 項	配慮する内容
	全体	(1) 稜線や斜面上部、高台等、周囲から見通せる場所は極力避ける。やむを得ずそのような場所を選定する場合は、尾根や地形の連続性が損なわれる等の違和感が生じないよう、樹木の伐採や土地の掘削を最小限にとどめる。	斜面や高台ではないが周辺に農地、住居が広がっている為、土地の造成は無しとした。
		(2) 公共的な眺望点からの景観への影響に特に留意し、完成予想図の作成(シミュレーション)等を実施する。 ※検討で作成した完成予想図は添付すること	眺望点からは見えない
		(1) 敷地が主要な道路や住宅の敷地等に隣接 する場合は、太陽電池モジュールを境界か ら一定距離後退させる。	道路境界よりパネルを1.5 m後退させた。
	配置	(2) 施設の規模や地形等に応じて分割する 等、大規模な平滑面が連続することを避け る。	敷地内の十分な幅の管理 用道路によりパネルを複 数に分割した
太陽電池モジュール	10.14	(1) 周辺からの視界をできる限り遮らないよう、施設の高さは極力抑える。	冬季の積雪を考慮してパネルの水下を1mとし水上を1.925mとし高さを控えた
	規模	(2) 主要な道路や公共的な眺望点から見える場合は、太陽電池モジュールの垂直投影面積を極力抑える。	角度10度で設置する計画 圧迫感も比較的少ないと 考えられる
		(1) 当該地に応じた架台を選定するとともに、太陽電池モジュールの向きや傾斜をそろえる等、配列に一定の規則性を持たせる。	真南0°で揃えて配置します
	形態・ 意匠	(2) 太陽電池モジュールの傾斜角は、周囲の 山並み、建築物の屋根等と極力整合させ る。	付近の建築物は4-5寸勾配 が多く、パネルの角度10 度としている為比較的近 い角度となっている
		(3) 太陽電池モジュールの裏面が周辺の道路 等から見えにくくする。	道路からなるべく後退さ せて配置した

項	目	検 討 事 項	配慮する内容		
	材料• 色彩等	(1) 低反射のものを選択するか防眩処理を施 す等、太陽光の反射を低減する対策を行 う。また、素材の結晶が目立たないものを 選択する。	□ 防眩処埋が施され、結晶 □ が且立たないものを選択		
太陽電池 モジュール		(2) 黒又は濃紺を基本とし、低明度かつ低彩度の目立たないものとする。	黒または濃紺を採用します		
		(1) 低反射の素材を用いる。	用います		
		フレーム (2) 太陽電池モジュールと同系色 を用いる。	用います		
		(1) フェンス等については、色彩、形態・意匠 に配慮する。	付近の景観に合わせ茶色 のフェンスを使用します		
附帯施 附属施		(2) 電柱電線類については、極端に増加させないよう、低減に努める。	新設は必要最低限の本数 とするよう検討した		
11371 376		(3) 架台、パワーコンディショナー及び変圧器 等の付属設備については、色彩等に配慮す る。	表面は日色のものを採用		
敷地の	緑化	(1) 植栽計画にあたっては、効果が早期に発揮 できるよう、根巻きを行った苗などの使用 を検討するとともに、植栽間隔や苗木の大 きさに配慮する。	緑ルけ行いません。		
		(2) 樹種の選定にあたっては、外来種及び低木 性の樹種を避け、地域に適した植生とす る。			
その他		(1) 施設の規模が大きく主要な道路や住宅地に 反射光の影響が懸念される場合は、配置や 向き、傾斜の角度、材料、植栽等の遮へい 措置について検討する。(2) 施設及び敷地内は、定期的に保守点検を行 うなど、適切に維持管理を行い、景観の保 守に努める。	な住宅はありませんので 反射光の影響は少ないと 考えられる 30年間の維持管理計画を		
		(3) 事業区域場所の景観行政団体の定める景観 育成基準への適合を確認する。	佐久市役所建築住宅課に 確認した		

上記以外でも、設置箇所周辺の土地利用状況、周辺景観の状況に応じて、より効果的な配慮方法を工 夫してください。



維持管理計画

作成日 令和7年 9月 4日

1 BB 16 36 37 17 3B									
太陽光発電施設の設	 長野県佐久市香	是佐久市香坂字屋敷前 1245、1247-1、1248							
置場所	及月州在八中日	2517 MED 41 H WAY 1200M 22 10 1 2 1 2 1 2 1							
事業者名(法人にあっ	〒394-0083								
ては、主たる事務所の	長野県岡谷市長	地柴宮 2-12-6							
所在地、名称、代表者	株式会社 グッ	・ドライフ							
の氏名、住所及び連絡	代表取締役 小	泉 翔建							
先)	0266-78-6018								
保守点検責任者	氏名及び住所	株式会社 グッドライフ 小林 亮二							
体可总恢复任有	電話番号	0266-78-6018							
合計出力		200. 00kW							
維持管理の内容	別紙のとおり								
施設撤去予定日(事業	令和38年2月	27 日							
終了予定日)									
損害保険の加入状況	☑有 □無								
	(保険内容 自	然災害 電気的・機械的事故の対応)							
太陽光発電施設を撤	•太陽光発電施	設の処分は廃棄物処理業者に依頼する							
去する際の対応	・撤去後は農地	に戻す予定							
	・FIT 法の廃棄	費用積み立て制度に準拠し独自で積み立てを行う							
維持管理計画及び状	標識と一緒に	現場に置く							
況の公表方法									

- ※標識に掲示することにより公表する場合には、標識の記載項目と同一のところは記載を省略することができます。
- <太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置 の内容>
- ○強風による飛散 ・太陽電池モジュール、課題の固定部に緩みがないこと、基礎などが強度不 足になるような 劣化がないことを保守点検項目に従い巡視を実施
- ○豪雨による水害 ・土砂崩れ等の兆候がないか、排水機能に異常がないか、保守点検項目に従い 巡視を実施
- < 土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が生じ、又は周辺地域の環境の保全に支障が生じた場合に予定している措置の内容>
 - ・事故・災害が発生した場合には、迅速に状況を把握し、関係機関(経済産業省、県など)に 連絡をする。
- ・土砂の流出やパネルの飛散など周辺環境に影響を及ぼした場合は、速やかに撤去し、二次災害が起きないよう対策を講じる。

<別紙>

太陽光を電気に変換する施設

対象	該当の	点検箇所	点検項目	点検	点検	点検
	有無			方法	頻度	実施日
	\square	太陽電池モジュー	表面及び裏面に著しい汚れ、きず、破損がない。	目視	年1回	
		ル	端子箱に破損、変形がないか		年1回	
			フレームに著しい汚れ、きず、腐食、破損がな		年1回	
			い。			
	Ø	コネクタ	破損、変形がなく確実に結合されている。		年1回	
	Ø	ケーブル	配線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損が		年1回	
			ない。			
			配線に過剰な張力、余分な緩みがない。		年1回	
1.	\square	電線管	破損、変形、汚損、腐食がなく正しく固定され		年1回	
太 陽 雪			ている。			
太陽電池アレ	\square	接地線	接地線に著しい破損、断線がなく正しく接続さ		年1回	
レイ			れている。			
			接続部に緩み、破損がない。		年1回	
	\square	架台	基礎に著しいひずみ、損傷、ひびなどの破損が		年1回	
			進行していない。			
			架台の変形、きず、汚損、さび、腐食、破損が		年1回	
			ない。			
			積雪による沈降、不等沈降、地際腐食等などの		年1回	
			影響がない。		h	
			ボルト、ナットの緩みがない。		年1回	
		-1-/-1-	固定強度に不足の懸念がない。		年1回	
	\square	本体	著しい汚損、さび、腐食、破損、変形がない。 固定ボルトなどに緩みがなく確実に取り付けら		年1回	
+4:			回たホルトなどに被みかなく催去に取り行けられている。		年1回	
接続箱			雨水、じんあい等の侵入がない。		年1回	
710	<u> </u>	配線	配線に著しい汚損、破損、きず、さびがなく正		年1回	
	¥	日山沙水	しく固定されている。		7123	
漏		本体	著しい汚れ、さび、腐食、破損、変形などがな		年1回	
『電遮断器			No.			
断 器	∠	配線	配線に著しいきず、破損がない。		年1回	
パ	\square	本体	著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損、変形が		年1回	
クワー			ない。			
コ			固定ボルトなどに緩みがなく確実に取り付けら		年1回	
ンディシ			れている。			
ショナ			コーキングなどの防水処理に異常がなく雨水な		年1回	
Ī			どの侵入がない。			

		基礎	堤体の基礎に漏水、地山のはらみ出し、沈下、崩			
			壊がない。			
		余水吐き	導流水路に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがな			
			٧٠°			
			越流部に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。	=		
			放流水路に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きが			
			ない。			
		放流施設	規定の放流先以外への漏水、土砂の流出がない。			
			吞口部に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。	Ī		
			吐き口に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。	Ī		
			油等の浮遊がない。			
		貯留部	法面に崩れ、亀裂、破損、湧水がない。			
			天端に損傷、沈下、陥没、損傷がない。			
			貯留部低地に著しい土砂の堆積がない。			
			油等の浮遊がない。			
			下流河川(周辺)に洗掘、崩壊がない。			
防護柵、	Ø	フェンス (防護柵)	著しいさび、きず、破損、傾斜がない。		年1回	
栅、	Ø	標識(事業計画、	視認性を損なう汚れ、文字の色落ち、擦れ、破損		年1回	
塀		注意喚起)	がない。			
	Ø	入口扉	開閉に異常がなく施錠に問題がない。	<u> </u>	年1回	
進入	Ø	通路等	周辺からの土砂の流入、堆積がない。		年1回	
路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			事業地周辺への土砂の流出がない。	Ī	年1回	
管理			雨水等による洗掘がない。	Ī	年1回	
道			草木の繁茂がない。	Ī	年3回	
設署		舗装あり地盤	亀裂、剥離がない。	Ī		
設置地盤			段差、傾斜がない。			
			空洞の発生(土砂の流出)がない。			
			隆起の発生がない。			
設 置 地	Ø	舗装なし地盤	周辺からの土砂の流入、堆積がない。		年1回	
地盤			事業地周辺への土砂の流出がない。		年1回	
			雨水等による洗掘がない。		年1回	
			草木の繁茂がない。		年3回	

※施設の規模や立地、設備に応じた内容の点検項目を適宜追加してください。

		運転時の異常な音、振動、臭い、加熱がない	年1回	
Ø	配線	配線に著しい汚れ、破損、汚れ、さび、腐食、	年1回	
		破損などがない。		

附帯施設

帯施設						
対象	該当の	点検箇所	点検項目	点検	点検	点検
八多	有無		MIX X II	方法	頻度	実施日
法面		切土法面	小段の沈下がない。	目視		
•			排水溝の損傷がない。			
擁 壁			目地にずれがない。			
			開口量の大きな亀裂が発生していない。			
			吹付工法等の剥離がない。			
			法枠工法等の破断がない。			
			はらみ出しの発生がない。			
			大量の湧水(濁り)がない。			
			崩落がない。			
			上部斜面からの土砂流出がない。			
		盛土法面	小段の沈下がない。			
			段差が発生していない。			
			排水溝の損傷がない。			
			法尻の崩落がない。			
			オーバーフローによる洗掘がない。			
			大量の湧水(濁り)がない。			
			湧水箇所の軟弱化がない。			
		擁壁	亀裂、割れが生じていない。			
			座屈、段差、傾斜がない。			
			つなぎ目にずれがない。			
			水抜き穴につまりがない。			
			水抜き穴から異常な土砂流出がない。			
			地山に変形がない。			
排	Ø	排水溝、枡	水路に落下物等のつまり、堆積がない。		年1回	
排水設備			亀裂、ずれがない。		年1回	
VIII			破損がない。		年1回	
			排水設備外への漏水がない。		年1回	
調敷		提体	上下流の法面に崩れ、亀裂、損傷、陥没、漏水が			
整池			ない。			
			堤頂に亀裂、沈下、損傷、陥没、漏水がない。			
			草木の繁茂がない。			
	l .	1	1		1	l

36°16'03.4"N 138°33'17.4"E



位置図



画像 ©2025 Airbus、Maxar Technologies、地図データ ©2025 100 m

