

事業名称	
事業名	道路改築事業
整理番号	2
事業の種類	道路(国道、県道、農道、林道)の新設・改築 及び街路の整備
市町村名	飯島町
箇所名	飯島町 田切(田切2702 他)
事業年度	平成22年度～25年度
事業概要	
目的	道路整備により、生活道路の安全を確保し、地域産業の活性化を図る。
計画概要 (延長・幅員・面積・工種など)	道路築造工 延長L=1.0km 道路幅員W=10.0m 車道幅員W=6.0m
関連する事業計画	国道153号 伊南バイパス工事(国土交通省)
その他特記事項	特になし
関係法令等の規制	
自然環境保全地域等の指定状況	なし
土地利用規制の状況	文化財保護法の周知の埋蔵文化財包蔵地
その他	なし
環境要素	環境配慮の方針
大気環境	資材等の運搬ルートは、居住系地域内の走行は出来るだけ避ける。 交通流の円滑化により大気汚染、騒音、振動の発生を防止する。 土砂表層の散水や道路の散水、車両や機械の清掃等を行い粉じんの飛散を防止する。 排出ガス対策型の車両や機械を採用する。 夜間・早朝の資材運搬及び機械の稼働を出来るだけ避ける。 低騒音・低振動型の建設機械を採用する。
水環境	工事仮設事務所からの生活雑排水を適正に処理する。 水田や地下水・湧水を保全する。
地形・地質	地域の特性を形成する重要な地形・地質の変更を出来るだけ避ける。 地形の変更の少ない位置・ルート・工法を選定する。 工事により裸地化する箇所は早期の緑化・植栽を行う。 工事施工ヤードの設置は必要最小限の面積とする。 法面の勾配の検討、適切な崩壊防止工法の選定、排水工、緑化工等により、崩壊その他の危険性を防止する。
野生動植物	表土を植生用客土として活用し、在来種による植栽・緑化を行う。
景観	工事箇所の整理整頓・美化に努め、仮施設や資材置き場は目立ちにくい配置にする。
文化財等	文化財等地域で親しまれている歴史的な建築物・構造物などやその周辺へ影響を及ぼすおそれがある立地を出来るだけ避ける。
廃棄物・建設残土	建設副産物の発生を抑制する施設配置、線形、工法、資材などの採用に努める。 建設廃棄物や建設残土の適正処理を行う。 現場発生材の原位置リサイクル等、建設廃棄物や建設残土のリサイクルを推進する。 再生As合材、再生骨材、木材チップ、建設汚泥改良土等再生資材の利用に努める。 信州リサイクル認定製品の利用を推進する。
省資源・省エネルギー・温室効果ガス	低燃費型建設機械や省エネ機構搭載型建設機械を積極的に使用する。 アイドリングストップ、エンジン回転数の抑制等機械の省エネ運転に努める。 点検整備を行い適正な燃費消費率を維持する。

番号	項目	環境部長の意見内容	事業部局の見解
1	野生動植物	・資材(緑化材料等)の使用にあたっては、外来種の使用を極力控え、環境に配慮した製品の使用に努めること。	・緑化にあたっては外来種の使用を極力控え、環境に配慮する。