


番号	6	事業名	県営林道開設	市町村名	飯田市	路河川名	矢筈線	箇所名(ふりがな)	矢筈(やはず)
----	---	-----	--------	------	-----	------	-----	-----------	---------

再評価時の見直し理由

平成12年、平成13年度の豪雨災害により、計画路線上に崩壊地が生じている。また、掘削の結果、尾根部に堅固な岩盤が露出し、沢部は不安定な土質となっており、こうした地形が今後も連続すると予想され、崩壊地の復旧と合わせて開設費用の極端な増大が懸念された。これらの状況を踏まえて、実施区間については、早期に完成させ、森林整備等の効果の早期発現を図ることとしたため。

終点側についての今後の施業のために、林業専用道規格の作業道などで対応することとした。

平成20年度見直し時の委員会意見：
「今後もコスト縮減に努めながら早期に完成を図ること。」



崩壊地状況

維持管理状況

随時、管理者である飯田市による維持管理が行なわれている。

林道矢筈線 林道維持管理実績(H25~H27年度)

年度	工種	事業費(円)	備考
H25	崩落土除去	735,000	豪雨後の土砂流出による排土
H26	法面保護工	270,000	豪雨後の法面崩壊による
H26	路肩補強工	216,000	豪雨後の路肩決壊による補強
H26	崩落土除去	896,400	豪雨後の土砂流出による排土
H27	路面整備	837,000	写真添付

