

事業種類	河川の護岸築堤等	事業名	広域河川改修
------	----------	-----	--------

建設部 河川課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	上田市	ふりがな 矢出沢川 常磐城 やでさわがわ ときわぎ	全体延長 L=1,000m 護岸工 L=1,000m 橋梁工 N=4基 市道付替工 一式	1,365,000	30,000	663,811	H22 ~ H31	
2	下諏訪町	とがわ あかさな 砥川 赤砂	全体延長L=2,800m 護岸工L=2,800m 護床工L=2,800m 橋梁工N=2基	3,600,000	0	1,333,000	H17 ~ H28	H25年度2月補正対応
3	諏訪市 岡谷市 下諏訪町 辰野町	てんりゅうがわ てんりゅうがわ 天竜川 天竜川上流	新川工区 河川改修工 L=1,200m [工期:H22~H35] 承知川工区 河川改修工 L=300m [工期:H24~H30] 天竜川上流辰野工区 河川改修工 L=4,100m [S37~H40年代] 天竜川上流岡谷工区 河川改修工 L=7,316 m [S39~H40年代]	38,242,000	330,000	10,382,500	S37 ~ H40年代	H20再評価 (天竜川辰野工区、岡谷工区は一時休止) H25再評価 (天竜川辰野工区、岡谷工区は一時休止) H25工期延長
4	松本市 塩尻市 朝日村	ならいがわ しまうち ささ 奈良井川 島内~笹 部 たがわ なぎさ むらい 田川 渚~村井 めとほがわ ふかし おか 女鳥羽川 深志~岡 だ 田 すすきがわ しょうない ふなつ 薄川 庄内~船付	全体延長L=58,800m 護岸工L=58,800m	49,775,000	130,000	10,287,900	S16 ~ H30年代後半	薄川はH2より一時休止 H20再評価 (継続) H25再評価 (継続) H25事業費増

事業種類	河川の護岸築堤等	事業名	広域河川改修
------	----------	-----	--------

建設部 河川課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
5	長野市	あさかわ ふるさといなだ 浅川 古里稲田	全体延長L=12,230m 護岸工 L=12,230m 橋梁工N=23基	22,250,000	150,000	327,900	S52 ~ H27 H24再評価 (継続)
6	飯山市	ちくまがわ いいやま 千曲川 飯山	桑名川工区 全体延長L=2700m 築堤工L=2700m 護岸工L=2700m 樋管工N=5基 水路工L=3100m 下境工区 全体延長L=405m 築堤工L=405m 護岸工L=405m 樋管工N=2基	341,560	190,000	197,000	H4 ~ H29 H25再評価 (継続) H25変更 下境工区増により工期3年延長 H25事業費増
合計		6箇所		115,573,560	830,000	23,192,111	

事業種類	河川の護岸築堤等	事業名	広域河川改修
------	----------	-----	--------

建設部 河川課

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
1	軽井沢町	ゆかわ なかがるいざわ 湯川 中軽井沢	全体延長L=1,760m 護岸工L=1,760m 橋梁工N=3基	1,850,000	0	429,500	H1 ~ H29 H25再評価（継続） 流下能力が不足している残区間について関係機関と調整に時間を要するため、H26は休止する。	
2	東御市	もとめ がわ たなか 求女川 田中	全体延長L=1,170m 護岸工L=1,170m 護床工L=1,170m 橋梁工N=6基 床止工N=14基	1,800,000	0	480,000	H3 ~ H27 H22再評価（継続） 未改修区間において、しなの鉄道が横断しており、その協議に時間を要するため、H26は休止する。	
3	岡谷市	じゅうよせがわ おさち 十四瀬川 長地	全体延長L=2,440m 護岸工L=1,780m 二層化改修L=660m 橋梁工N=7基	990,000	0	919,000	H11 ~ H27 平成21年度の諏訪圏域河川整備計画の策定(変更)をもって再評価の審議(継続)とみなした。 未改修区間において、ボトルネック部にJR中央本線が横断しており、JRとの協議に時間を要するため、H26は休止する。	
4	長野市	ひるかわ ふじさわがわ かんた 蛭川・藤沢川・神田 川 松代	蛭川 全体延長L=3,980m 護岸工L=3,980m 橋梁工N=13橋 藤沢川 全体延長L=1,868.5m 護岸工L=1,868.5m 橋梁工N=11橋 神田川 全体延長L=3,000m 護岸工L=3,000m 橋梁工N=16橋	19,312,000	0	3,939,000	S35 ~ H30年代後半 H25再評価（継続） 住宅が密集している神田川上流改修区間は流下能力が低く、河川の増水による甚大な浸水被害の発生する恐れがあることから、事業継続していくが、河川改修について地元調整中のため、H26は休止とする。 H25変更 事業費減 工期延長	
合計		4箇所		23,952,000	0	5,767,500		