

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	佐久市	(国)142号 さくみなみかくふく 佐久南拡幅	道路拡幅工 L=3,650m w=14.0(28.0)m	6,300,000	100,000	490,805	H11 ~ H27 H25再評価「継続」、中部横断自動車道佐久南ICと接続 H24変更:工期1年延長、全体事業費700,000千円の増 H25変更:工期2年延長
2	立科町	(国)254号 うやま 宇山バイパス	道路築造工 L=1,670m w=6.5(8.0~10.5)m	1,500,000	85,000	1,120,164	H23 ~ H30 H24変更:工期2年延長
3	上田市	(国)144号 うえの 上野バイパス	道路築造工 L=2,290m w=13.0(25.0)m	9,300,000	180,000	4,807,747	H12 ~ H28 H21再評価「継続」 2期区間の整備手法を再検討し、4車線整備を暫定2車線 整備に見直し
4	上田市	(国)254号 ひがしうち にしうち 東内~西内	道路築造工 L=9,400m w=6.5(9.0~11.0)m	2,900,000	50,000	2,656,683	H22 ~ H29
5	茅野市~ 伊那市	(国)152号 つえつぎうげ 杖突峠	道路拡幅工 L=1,050m w=6.0(7.5)m	350,000	100,000	76,269	H23 ~ H27 H24変更:県単事業(継続)から交付金事業に移行 H25変更:延長380mの増、全体事業費180,000千円の増 H26変更:事業精査により、工期1年延長
6	伊那市	(国)152号 くりた よっかいちば 栗田~四日市場	道路築造工 L=1,330m w=6.5(10.25)m	1,000,000	237,000	445,702	H23 ~ H27 H25変更:工期1年延長 H26変更:設計の見直しにより、延長170mの減
7	伊那市~ 南箕輪村~ 箕輪町	(国)153号 いな 伊那バイパス	道路築造工 L=7,630m w=14.0(28.0)m	21,500,000	702,630	8,454,151	H9 ~ H33 H23再評価「見直して継続」 施工の確実性、効果の早期発現を目的とし大土工部の構 造をトンネルへ見直し
8	阿南町	(国)151号 にいのとうげ 新野峠バイパス	道路築造工 L=1,600m w=6.5(9.0)m	1,250,000	180,000	125,419	H19 ~ H28 H24変更:工期2年延長 H26変更:土質が悪く、発生土を再利用出来ず処理費用が 生じたこと、法面対策工が変更となったこと等により、全体 事業費250,000千円の増、工期2年延長
9	飯田市	(国)152号 こどうぎ 小道木バイパス	道路築造工 L=1,700m w=6.5(8.0)m	6,000,000	850,000	124,274	H20 ~ H27 三遠南信自動車道現道活用区間 H26変更:地質が悪く、小道木2号トンネルの支保工型式が変 更となったこと等により、全体事業費600,000千円の増
10	飯田市	(国)152号 わだ 和田バイパス	道路築造工 L=4,050m w=6.5(11.0)m	6,027,000	170,000	452,378	H10 ~ H27 H24再評価「継続」 三遠南信自動車道現道活用区間 H25変更:全体事業費70,000千円の減

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
		ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度	H27年度以降		
11	飯田市	(国)152号 こおろし 小嵐バイパス	道路築造工 L=2,425m w=6.5(8.0)m	4,900,000	150,000	3,867,659	H19 ~ H29	三遠南信自動車道現道活用区間 H25変更:工期3年延長
12	飯田市	(国)256号 かみひさかたかくふく 上久堅拡幅	道路築造工 L=1,800m w=6.0(7.5)m	1,470,000	300,000	220,641	H21 ~ H28	三遠南信自動車道飯田東IC(仮称)直結道路 H24変更:工期4年延長
13	飯田市	(国)418号 いいじまかくふく 飯島拡幅	道路築造工 L=1300m w=6.5(8.0)m	1,177,000	260,000	279,542	H23 ~ H29	H26変更:幅員狭小区間の対策箇所を追加したことにより、延長800mの増、全体事業費377,000千円の増、工期3年延長
14	売木村	(国)418号 のきがわ 軒川	道路築造工 L=670m w=6.0(9.75)m	500,000	80,000	410,017	H25 ~ H28	
15	天龍村 ~飯田市	(国)418号 じっぽうきょう 十方峽バイパス	道路築造工 L=1,810m w=6.5(11.0)m	5,965,197	50,000	0	H9 ~ H26	H23再評価「継続」 H25変更:全体事業費254,800千円の減 H26変更:事業精査により、全体事業費39,997千円の増、 工期1年延長
16	天龍村	(国)418号 てんりゅうがわばし 天竜川橋	道路築造工 L=350m w=6.0(9.75)m	1,500,000	60,000	1,417,204	H24 ~ H31	
17	南木曾町	(国)256号 うるしばたかくふく 漆畑拡幅	道路拡幅工 L=1,650m w=6.0(7.5)m	1,200,000	170,000	273,320	H20 ~ H27	H24変更:工期3年延長
18	木曾町	(国)361号 かいだ かみや かみや 開田~神谷(神谷)	道路拡幅工 L=6,400m w=5.5(7.0)m	250,000	60,000	42,995	H23 ~ H27	H23変更:県単事業(継続)から交付金事業へ移行 H26変更:事業精査により、全体事業費50,000千円の増、 工期1年延長
19	松本市	(国)143号 あいよし 会吉	道路築造工 L=1,300m w=6.5(10.25)m	1,800,000	234,300	1,322,703	H23 ~ H29	H25変更:工期3年延長、全体事業費800,000千円の増
20	筑北村~ 安曇野市	(国)403号 やごせぼうさい 矢越防災	道路築造工 L=1,800m w=6.0(7.5)m	6,000,000	360,000	4,246,913	H21 ~ H28	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H26年度	H27年度以降
21	小谷村	(国)148号 うちゅう 雨中	道路築造工 L=1,850m w=6.5(8.0)m	6,800,000	250,000	6,267,676	H23 ~ H30			
22	須坂市	(国)403号 こうたか いのうえかくふく 幸高～井上拡幅	道路拡幅工 L=810m w=13.0(25.0)m	2,500,000	350,000	626,288	H19 ~ H28	H25変更:工期2年延長		
23	長野市	(国)403号 せきざきばしひがし 関崎橋東	道路拡幅工 L=520m w=6.5(10.5)m	500,000	15,000	484,480	H25 ~ H28			
24	長野市～ 須坂市	(国)406号 むらやまばし 村山橋	道路築造工 L=2,150m w=13.0(25.0)m	24,168,000	195,160	493,162	H2 ~ H27	H21再評価「継続」 H24変更:工期2年延長、全体事業費500,000千円の増 H25変更:工期1年延長		
25	長野市	(国)406号 にしぐみ 西組バイパス	道路築造工 L=2,100m w=6.0(7.5～9.75)m	4,100,000	350,000	3,078,629	H22 ~ H29			
26	長野市	(国)406号 あらくら 新倉	道路築造工 L=640m w=6.0(9.75)m	480,000	5,000	425,000	H24 ~ H27	H26変更:県単事業(継続)から交付金事業へ移行		
27	中野市～ 飯山市	(国)117号 かえさ しずま 替佐～静岡バイパス	道路築造工 L=7,670m w=6.5(12.75)m	9,139,000	182,000	281,384	H1 ~ H28	H25再評価「継続」 H24変更:工期1年延長 H25変更:工期3年延長		
28	飯山市	(国)403号 ちゅうおうばしかけかえ 中央橋架替	道路築造工 L=815m w=6.5(15.0)m	7,000,000	780,000	261,109	H21 ~ H28	北陸新幹線関連事業(H26開業予定) H26変更:取付道路の散水設備等の変更等により、全体 事業費1,000,000千円の増		
29	木島平村 ～山ノ内町	(国)403号 おちあい 落合	道路築造工 L=840m w=6.0(7.5)m	1,200,000	190,000	769,640	H22 ~ H28	北陸新幹線関連事業(H26開業予定) H25変更:工期3年延長、事業費30,000千円の増 H26変更:築造部の地すべり対策追加、橋梁部の視距改良による 幅員変更により、事業費470,000千円の増		
30	栄村	(国)405号 あきやまくふく 秋山拡幅	道路拡幅工 L=3,500m w=5.5(7.0)m	800,000	185,750	381,322	H23 ~ H28	平成18年豪雪 孤立集落あり H24変更:全体事業費400,000千円の増		

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築(地方道)
------	----------	-----	-----------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	佐久市	(主) <small>しもにたあさしな</small> 下仁田浅科 <small>せんしが</small> 線 志賀	道路築造工 L=370m W=5.5(9.25)m	300,000	10,000	163,000	H22 ~ H28 H22変更: 県単事業から交付金事業に移行した。 H24変更: 事業精査により事業費1億円増額。 H26変更: 工期2年延長。
2	佐久市	(主) <small>さくこもろせん</small> 佐久小諸線 <small>きの たかせ</small> 岸野~高瀬	道路築造工 L=1,480m W=6.0(9.75)m	2,378,000	160,000	1,707,000	H23 ~ H31 H26変更: 事業費下部構造部の基礎工事の精査により増
3	佐久市	(一) <small>しおなださく</small> 塩名田佐久 <small>せん なかさと</small> 線 中佐都	道路拡幅工 L=2,143m W=6.0(9.75)m	875,000	125,000	450,000	H22 ~ H29 H26変更: 事業内容の見直しにより、事業区間の延伸及び事業費の増。
4	佐久市	(一) <small>こもろなかごみせん</small> 小諸中込線 <small>おおつか</small> 大塚	道路築造工 L=220m W=6.0(9.75)m	300,000	20,000	280,000	H26 ~ H28 H26変更: 県単事業から交付金事業に移行した。
5	佐久穂町	(主) <small>かわかみさくせん</small> 川上佐久線 <small>かいぜ</small> 海瀬	道路築造工 L=1,400m W=6.0(10.75)m	750,000	165,000	158,000	H25 ~ H27 H26変更: 道路構造の精査により、事業費見直し3億5,000万円の増、工期1年延長
6	北相木村	(一) <small>うえのこうみせん</small> 上野小海線 <small>やまぐち</small> 山口	道路拡幅工 L=350m W=5.5(8.25)m	300,000	40,000	94,000	H22 ~ H29 H24変更: 取付道路の修正により事業費見直し。(1,500万円増) H26変更: 事業区間の延伸により、延長65m増、全体事業費4,000万円増、工期3年延長とする。
7	上田市	(主) <small>まるこうぶ</small> 丸子東部インター <small>せん しもまるこながせ</small> 線 下丸子~長瀬	道路築造工 L=640m W=6.0(9.5)m	340,000	30,000	164,000	H22 ~ H30 H24変更: 土留構造の変更により全体事業費見直し6,000万円増。 H26変更: 工期4年延長。
8	上田市	(主) <small>べっしよまるこせん</small> 別所丸子線 <small>やなぎさわ</small> 柳沢	道路築造工 L=1,500m W=6.0(7.5)m	450,000	130,000	155,000	H22 ~ H30 H26変更: 工期4年延長。
9	諏訪市	(主) <small>おかやちのせん</small> 岡谷茅野線 <small>おおくま</small> 大熊	道路築造工 L=1,600m W=6.5(11.0)m	2,600,000	160,000	2,016,000	H23 ~ H30 H26変更: 事業区間延伸により、事業費の増。
10	諏訪市	(主) <small>すわたつのせん</small> 諏訪辰野線 <small>たかしま</small> 高島	道路築造工 L=555m W=6.5(18.0)m	1,100,000	340,000	395,000	H23 ~ H28 H26変更: 道路構造の精査により、事業費の増。

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築(地方道)
------	----------	-----	-----------

建設部 道路建設課

評価	継続	番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
					全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体	H26年度			H27年度以降
		11	茅野市	(一) 払沢茅野線 宮川茅野	道路築造工 L=210m W=6.0(12.0)m	800,000	220,000	212,310	H22 ~ H27	H25変更: 残事業の見直しにより事業期間を1年延長。 H26変更: 残事業精査により、事業費減。
		12	駒ヶ根市～ 宮田村	(一) 栗林宮田 (停)線 大久保橋	道路築造工 L=500m W=6.0(12.0)m	900,000	40,000	860,000	H24 ~ H31	
		13	辰野町	(一) 与地辰野線 は 羽場	道路築造工 L=200m W=6.0(12.0)m	370,000	60,000	22,000	H24 ~ H27	H26変更: 工期1年延長および事業費の増。
		14	飯島町	(主) 伊那生田飯 田線 田切	道路築造工 L=1,000m W=6.0(10.0)m	1,207,000	45,000	0	H22 ~ H26	H22長野県環境配慮制度対象箇所 H25変更: 事業精査により事業期間を1年延長、全体事業費を2億円増額。
		15	飯田市	(主) 飯島飯田線 切りし きたかた 切石～北方	道路築造工 L=660m W=13.0(22.0)m	5,000,000	121,280	1,761,900	H17 ~ H27	H24変更: 設計変更等による事業期間の変更。(H24→27)
		16	飯田市	(一) 青木東鼎線 かなえ 鼎	道路築造工 L=400m W=6.0(16.0)m	1,000,000	50,000	37,000	H21 ~ H27	H24より事業箇所名「飯田市上山から鼎」に変更。 H26変更: 工期1年延長
		17	阿智村	(主) 天竜公園阿 智線 伍和	道路築造工 L=1,040m W=6.0(8.0)m	2,600,000	200,000	124,500	H18 ~ H27	H26変更: トンネル工事の掘削作業に伴う土質変更により事業費の増
		18	泰阜村～阿 南町	(主) 飯田富山佐久 間線 中尾～南宮	道路築造工 L=1,251m W=6.0(8.0～11.0)m	4,770,000	200,000	805,000	H14 ~ H29	H24変更: 設計変更等による事業期間見直し。(H24→26) 構造物修正による全体事業費見直し(1億7千万円増) H26変更: 工期3年延長
		19	上松町～大 桑村	(一) 上松南木曾 せん のほりたまわむら 線 登玉～和村	道路築造工 L=3,210m W=6.0(8.0)m	4,300,000	260,000	3,171,000	H22 ~ H32	H26変更: 工期4年延長
		20	南木曾町	(主) 中津川南木曾 せん まごめとうげくだ たに 線 馬籠峠～下り谷	道路拡幅工 L=430m W=6.0(8.0)m	450,000	70,000	253,000	H25 ~ H30	H26変更: 工期4年延長、老朽橋掛け替えによる事業費の増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築(地方道)
------	----------	-----	-----------

建設部 道路建設課

評価	継続	番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
					全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体	H26年度			H27年度以降
		21	木祖村	ながわきそせん (主)奈川木祖線 しらかばたいらうえ 白樺平上	道路築造工 L=1,700m W=6.0(8.0)m	950,000	10,000	871,000	H23 ~ H27	H26変更:老朽橋掛け替えによる事業費の増
		22	木祖村	ながわきそせん (主)奈川木祖線 しらかばたいらした 白樺平下	道路築造工 L=840m W=6.0(8.0)m	670,000	50,000	195,400	H23 ~ H28	H26変更:事業費の精査による増
		23	松本市	かみこうちこうえん (主)上高地公園 せん かみこうち 線 上高地	道路築造工 L=705m W=6.0(7.0)m	2,400,000	214,494	1,289,500	H21 ~ H28	H25変更:延長L=95m減、全体事業費が2億円減額、工期2年延長(H26→H28)。平成21年5月14日の落石による死亡事故を受け、防災対策検討委員会において、環境・安全性・コストに配慮した対策工法としてトンネルが最適との意見を踏まえ変更。
		24	松本市	はたきたおおつまとよしなせ (一)波田北大妻豊科線 しまじまきみぞしんでん 島々~三溝新田	道路拡幅工 L=4,500m W=6.5(16.0)m	900,000	30,000	619,000	H25 ~ H28	
		25	松本市	はたきたおおつまとよしなせ (一)波田北大妻豊科線 きみぞしんでん 三溝新田	道路築造工 L=630m W=6.0(10.0)m	300,000	60,000	240,000	H26 ~ H29	H26変更:県単事業から交付金事業に移行した。
		26	生坂村	おおまちおみ (主)大町麻績イン ちくませんさんせいじ ター千曲線 山清路	道路築造工 L=480m W=5.5(7.0)m	1,400,000	290,745	948,952	H22 ~ H29	H24変更:橋梁形式検討により全体事業費見直し。 (4億円増)橋梁形式検討により工期2年延長 H26変更:工期2年延長
		27	安曇野市	しおじりなべわりほ (主)塩尻鍋割穂 たかせん つかはら 高線 塚原	道路築造工 L=540m W=6.0(9.75)m	400,000	70,000	192,600	H25 ~ H28	
		28	安曇野市	ほたかあかしなせん (主)穂高明科線 ときわばし 常盤橋	道路築造工 L=600m W=6.5(12.5)m	1,900,000	210,000	315,000	H20 ~ H29	H24変更:仮橋の構造変更による全体事業費の見直し。 (3億円増) 仮橋の構造変更による工期2年延長。 H26変更:工期2年延長、事業費精査により増
		29	白馬村	ほくばみあきせん (主)白馬美麻線 おおぞう 大左右	道路拡幅工 L=1,100m W=6.5(11.0)m	600,000	100,000	400,000	H25 ~ H30	
		30	小谷村~白馬村	ちくにほくじょうせん (一)千国北城線 つかいけ 柵池	道路築造工 L=400m W=6.0(11.0)m	1,751,528	20,000	0	H21 ~ H26	H24変更:事業期間の前倒し。(H27→H26) H25変更:事業精査により事業期間の前倒し(H26→H25)、事業費1,300万円減額。 H26変更:1年延長。(旧道処理)

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築(地方道)
------	----------	-----	-----------

建設部 道路建設課

評価	継続	番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
					全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体	H26年度			H27年度以降
		31	千曲市	おおまちおみ (主)大町麻績イン ちくません おうぎひら ター千曲線 扇平	道路築造工 L=740m W=5.5(7.0)m	870,000	40,000	700,000	H25 ~ H31	H26変更:工期1年延長、橋梁下部工の精査による 事業費の増
		32	千曲市	うちかわおぼすて (一)内川姨捨 (てい)せん かむりきばし (停)線 冠着橋	道路築造工 L=844m W=6.0(11.0)m	4,500,000	150,000	1,424,000	H17 ~ H28	
		33	高山村	とよのみなみしがこう (主)豊野南志賀公 えんせん おんせん ごしき 園線 温泉~五色	道路築造工 L=685m W=5.5(7.0)m	700,000	50,000	362,000	H22 ~ H30	H22変更:県単事業から交付金事業へ移行。荻窪工区:地質調査 の結果工法変更し1億円増。 H24変更:土留構造変更により工期2年延長。 H26変更:現場精査により延長増、工期4年延長、事業費増。
		34	長野市	まるこしんしゅうしん (主)丸子信州新 せん おおおか 線 大岡	道路築造工 L=1,020m W=5.5(9.25)m	850,000	240,000	342,244	H20 ~ H29	H24より事業箇所「樺内~宮平から大岡」に変更。 H26変更:工期3年延長、事業費増。
		35	長野市	ながのきなだせん (主)長野真田線 まつしる 松代	道路築造工 L=2,375m W=6.0(12.0~16.0)m	2,150,000	250,000	1,353,000	H20 ~ H29	H26変更:工期2年延長
		36	長野市	とがくしののい (主)戸隠篠ノ井 せん せはらだしんばし 線 瀬原田新橋	道路拡幅工 L=120m W=5.5(10.5)m	447,000	30,000	30,000	H25 ~ H27	
		37	長野市	ながのとよのせん (一)長野豊野線 さんさい 三才	道路築造工 L=1,400m W=6.0(14.0~16.0)m	2,000,000	145,855	1,590,825	H22 ~ H28	
		38	飯綱町	ながのしなのせん (主)長野信濃線 きたがわ 北川	道路築造工 L=460m W=6.0(12.0)m	450,000	20,000	97,500	H23 ~ H27	H26変更:工期1年延長
		39	飯綱町	むれながえせん (一)牟礼永江線 あかしお 赤塩	道路拡幅工 L=120m W=5.5(7.0)m	314,000	5,000	0	H25 ~ H26	H26変更:残事業費精査により、事業費増。
		40	中野市	なかのいいやせん (一)中野飯山線 やなぎさわ 柳沢	道路築造工 L=1,800m W=6.0(10.75)m	950,000	35,000	895,008	H25 ~ H33	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築(地方道)
------	----------	-----	-----------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
41	中野市	とよたなかのせん (一)豊田中野線 かさくら へきだ 笠倉～壁田	道路築造工 L=1,810m W=6.0(9.75～15.0)m	2,800,000	58,015	1,778,005	H19 ～ H28	
42	飯山市	いひやままだらおあ (主)飯山斑尾新 らいせん いひやまきにし 井線 飯山駅西	道路築造工 L=380m W=6.0(16.0)m	1,160,000	110,000	572,000	H20 ～ H28	H26変更:工期1年延長
43	栄村	ながせよこくら てい (一)長瀬横倉(停) せん ながせ かいまわりざか 線 長瀬～貝廻坂	道路築造工 L=5,500m W=4.0(6.0)m	583,000	250,000	170,519	H24 ～ H27	H26変更:事業区間増により、事業費増。
44	栄村～野沢 温泉村	みつくりいひやません (一)箕作飯山線 みつくり あかし 箕作～明石	道路築造工 L=2,000m W=5.5(9.0)m	2,700,000	391,044	1,992,236	H24 ～ H29	
合計		44箇所						